

Cronoprogramma delle attività

(venerdì 24 maggio 2019)

Lavori di manutenzione del Centro di raccolta di Bra - frazione Pollenzo



10/10/2019 - 10/04/2020 (184 gg)

	10/10/2019	26/10/2019	11/11/2019	27/11/2019	13/12/2019	29/12/2019	14/01/2020	30/01/2020	15/02/2020	02/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	10/04/2020
ALLESTIMENTO CANTIERE MONTAGGIO DELLE BARACCHE	10/10/2019 - 10/10/2019												1
ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO DI VIE DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI E PERSONE	11/10/2019 - 11/10/2019												1
ALLESTIMENTO CANTIERE BONIFICA DEL TERRENO - ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE CON MACCHINE OPERATRICI	14/10/2019 - 18/10/2019												5
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO DEMOLIZIONI ESEGUITE CON MACCHINE	21/10/2019 - 25/10/2019												5
STRUTTURE IN ELEVAZIONE LAVORAZIONE DEL FERRO	28/10/2019 - 30/10/2019												3
FONDAZIONI POSA DEL FERRO LAVORATO	31/10/2019 - 04/11/2019												5
FONDAZIONI GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA	05/11/2019 - 07/11/2019												3
STRUTTURE IN ELEVAZIONE GETTO DEL CALCESTRUZZO SU RETE ELETTROSALDATA CON AUTOBETONIERA E AUTO	08/11/2019 - 09/11/2019												2
ELEMENTI PREFABBRICATI POSA DI STRUTTURE VERTICALI	11/11/2019 - 21/11/2019												11
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - COPERTURE POSA DI ORDINATURA IN LEGNO	22/11/2019 - 23/11/2019												2
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - COPERTURE POSA DI PANNELLI SANDWICH	25/11/2019 - 26/11/2019												2
TAMPONATURE E TRAMEZZATURE MURATURE IN BLOCCHI FORATI E ARMATI	27/11/2019 - 30/11/2019												4
FONDAZIONI VESPAIO, MURETTI, TAVELLONI, RETE ELETTROSALDATA E GETTI DI CALCESTRUZZO CO	02/12/2019 - 03/12/2019												2
IMPIANTI IDROSANITARI FOGNATURE INTERNE - POSA DI CONDUTTURE IN MATERIALE PLASTICO LEGGERO	04/12/2019 - 05/12/2019												2
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PAVIMENTI - MASSETTO IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ALLEGGERITO PER SOTTOFONDO	06/12/2019 - 09/12/2019												4
IMPIANTI ELETTRICI LAVORAZIONE E POSA DI TUBI IN PVC E POSA DI SCATOLE	11/12/2019 - 18/12/2019												8
IMPIANTI ELETTRICI POSA DI CAVI E DI CONDUTTORI	19/12/2019 - 23/12/2019												5
INTONACI INTONACI INTERNI ESEGUITI A MACCHINA	02/01/2020 - 13/01/2020												12
OPERE DI FINITURA POSA DEI SERRAMENTI INTERNI/ESTERNI	13/01/2020 - 17/01/2020												5

(venerdì 24 maggio 2019)

Pagina 2 di 3

Legenda

-  Attività non ancora assegnate alle imprese
-  Attività già eseguite